

IZVJEŠTAJ O PREGLEDU ARBORETUMA TRSTENO

Milan Anić

Prilikom službenog putovanja u područje Boke kotorske radi proučavanja pitomog kestena pregledao sam 8. X 1965. radove u Arboretumu Trsteno. Prije toga sam u Dubrovniku posjetio i inž. M. Simunovića i inž. B. Šišića. S njima sam se dogovorio o daljnjim radovima u parku i na rasadničkim površinama. Istoga dana otputovao sam s inž. Simunovićem u Trsteno, gdje sam, u njegovu prisustvu i u prisustvu tehničkog upravitelja Arboretuma inž. Čenića konstatirao slijedeće:

Šimširova živica u starom parku uz istočni granični zid, koja je prošlog proljeća prikraćena na visinu panjića do 25 cm, dobro je potjerala, ali se pokazalo da bi bilo bolje da su panjići mnogo kraći, kako smo to već u našem izvještaju od 16. III 1965. g. izvijestili.

Preostali dio živice treba prema tome sniziti prilikom prikraćivanja na razinu tla.

Vidikovac na završetku glavne aleje dovršen je, s obzirom na izgradnju dviju kamenih, 6 m dugačkih klupa. Potrebno je vidikovac zatvoriti prema moru lakšom željeznom ogradom.

Nasad od *Pinus pinaster* prov. Galice iz proljeća 1965. pokazao je dobre uspjehe, ali su nasadi borova i drugih vrsta iz prošle godine pokazali dosta loše rezultate.

U prostoriji za šumsko i arboretumsko sjemenje police su obložene žičanom ogradom protiv miševa. Sada se ondje deponira sjeme raznih vrsta, koje se sakuplja. I u sobici za poljoprivredno sjemenje obložene su police žičanom mrežom protiv miševa.

Krupna stabla onih vrsta drveća koje ne spadaju u stari park, kao što su to 3 bijele topole, 2 lipe, 3 divlja kestena, 5 bagremova, 2 pajasena, 2 gledičije i dr., treba što prije izvaditi, onako kako je započeto za vrijeme mogeg proljetnog boravka u Trstenom. Dogovoreno je da će se u toku naredne jeseni nastaviti rušenjem stabala. Potrebno bi bilo sva spomenuta stabla ukloniti odjednom, jer bi na taj način oštećenje okolišne vegetacije bilo najmanje. I polomljena borova stabla, kao i suhe palme, potrebno je također što prije ukloniti.

Putovi su u parku prilično raskopani i teško upotrebljivi. Potrebno ih je što prije popraviti. Glavna aleja nalazi se također u lošem stanju.

Rasadničke površine proširene su novim nasadima, ali je ostalo još dosta neiskorištenih tabla, koje će narednog proljeća biti okupirane potrebnim materijalom.

S obzirom na Arboretum od važnosti je da se unesu biljne vrste kojih u njemu nema, a trebalo bi da ondje budu. I ovaj put dali smo uputu tehničkom upravitelju inž. Čeniću da vodi brigu o nabavci sjemenja i uzgoja biljaka oko 60 vrsta drveća i grmlja, koje bi trebalo unijeti u park. Popis toga drveća i grmlja sadržan je u našem proljetnom izvještaju.

Na podizanju sukulenterija nije se također radilo, iako je na tome zainteresiran Biološki institut. Potrebno je da se ta lokacija prethodno pejzažno riješi, o čemu vodu brigu inž. Šišić.

Za radove u Arboretumu vrlo će dobro doći nabavljeni traktor, ali je taj često u kvaru. Neophodno je potrebno da se on što prije i što temeljitije popravi, kao i da se nabavi prikolica.

Na površini istočno od glavne zgrade uklonjena je suhovrha magnolija i presađene su palme, ali nije uklonjen bambusov nasad. I parter zapadno od kuće potrebno je očistiti, a odanle ukloniti stabalca arizonskog čempresa.

Zid uz istočni rub Arboretuma još se više nagnuo. Neophodno je potrebno da se izvrše pojačanja na tome zidu u smislu datih prijedloga, a isto tako potrebno je da se prorijedi lovorov nasad, koji velikom snagom pritišće neposredno na zid.

Stari park i rasadnik trebalo bi ograditi istom ogradom kakva je na sjevernom dijelu parka, jer inače se parkovne površine teško kontroliraju.

Crkvice sv. Jerolima nalazi se u vrlo trošnom stanju i nije ništa poduzimano na njenom popravku.

Aleju oleandra, koja je dugačka 370 m, treba lagano pročistiti, a stazu kroz tu aleju na više mjesta popraviti. Aleju bi trebalo na nekoliko mjesta kompletirati novim nasadima.

Za platane dogovoreno je već prije da će se ograditi ogradom od cijevi. U tu svrhu dopremljen je materijal i sklopljena pogodba, ali radovi još nisu obavljeni. Pokazalo se da bi trebalo postaviti betonski stup još pod jednu granu kao i da bi jednu granu trebalo skratiti.

Konstatirali smo da je 8 radnika koji su zaposleni u Trstenom razmjerno premalen broj ljudi za svršavanje tamošnjih poslova. Mnogi radovi koji su bili planirani minulog proljeća nisu izvršeni zbog pomanjkanja radne snage. Arboretum doista iziskuje mnogo veća novčana sredstva nego što mu sada stoje na raspolaganju.